

過疎地域持続的発展計画の中間評価報告書
(令和5年度)

令和5年12月
茨城県東茨城郡城里町

第1章 計画の趣旨

1. 趣旨

平成17年2月1日に、東茨城郡常北町、同郡桂村、西茨城郡七会村が合併し、城里町が誕生しました。これに伴い、過疎地域自立促進特別措置法第2条の規定により、過疎地域として指定されていた旧七会村の区域については、合併後も同法第33条第2項の規定により、一部過疎地域として同法が適用されました。

過疎地域持続的発展計画は、令和3年4月1日に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行により、引き続き旧七会村の区域が一部過疎地域として指定されたことに伴い、同法第8条の規定に基づき定めました。

続いて、令和4年4月1日に令和2年国勢調査の結果により、旧桂村の区域が指定されたため、計画の改訂を行いました。

2. 対象地域

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第3条第1項の規定により、一部過疎地域とされた旧桂村及び旧七会村の区域が対象になります。

3. 計画の期間

令和3年度から令和7年度の5年間

4. 計画の基本方針

- ・町民、企業と行政の協働に基づき、戦略的な視点の持続的発展を推進
- ・「環境」「景観」「歴史・文化」を重視した、生活、産業基盤が確立、発展できる住みよい地域の形成
- ・地域がこれまでに培ってきた地域コミュニティを基調としながら、地方自治体の本旨である一体感のある住民自治を目指した地域活力の更なる向上

第2章 中間評価の目的と方法

1. 中間評価の目的

令和5年度が中間年であることから目標の取組状況を確認し、今後の取組の方向性を検討するため、中間評価を実施しました。

2. 中間評価の方法

庁内所管課による内部評価により計画の取組状況を把握するとともに、地域の代表である区長へのアンケートを行い、計画策定時と比較して、取組がどの程度達成されているのかを検証しました。

第3章 中間評価の結果

1. 結果の概要

i 内部評価の結果

令和4年度末時点の計画全体の進捗率(※)は11.48パーセントで、令和5年度末見込みの進捗率では、21.63パーセントになる見通しです。

区分毎に見た場合、「3. 地域における情報化」及び「7. 医療の確保」が最も進捗率が高く、令和5年度末で進捗率100パーセントになる見通しです。

また、「2. 産業の振興」の進捗率が最も低く、令和5年度末で6.34パーセントになる見通しです。

計画全体の進捗率が低い主な原因としては、計画全体の事業費4,353,587千円のうち、「2. 産業振興」内に位置づけられている、道の駅かつら移転整備事業の令和7年度事業費が1,900,000千円と計画全体の事業費の43.6パーセントに相当するためです。

詳細は、別添資料の「過疎地域持続的発展計画内部評価(詳細表)」を参照してください。

※進捗率：計画事業の概算金額に対する現在の執行率(R4年度末)及び執行見込み額(R5年度末)であり、目標に対する進捗率ではありません。

表1 過疎地域持続的発展計画内部評価(詳細表)

		計画事業費	執行額		計画事業費			進捗率	
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R4年度末	R5年度末
過疎地域持続的発展計画		4,353,587	109,316	390,568	441,836	1,016,520	2,245,347	11.48%	21.63%
1	移住・定住・地域間交流の促進 人材育成	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2	産業の振興	2,443,128	14,526	58,737	81,702	388,163	1,900,000	3.00%	6.34%
3	地域における情報化	42,858	1,595	41,263	0	0	0	100.00%	100.00%
4	交通施設の整備 交通手段の確保	777,667	48,514	153,147	213,376	220,130	142,500	25.93%	53.37%
5	生活環境の整備	311,357	20,216	35,658	21,583	23,450	60,450	17.95%	24.88%
6	子育て環境の確保 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進	254,872	4,048	29,898	0	176,740	44,186	13.32%	13.32%
7	医療の確保	11,308	0	9,504	1,804	0	0	84.05%	100.00%
8	教育の振興	446,937	20,417	62,361	119,411	176,537	68,211	18.52%	45.24%
9	集落の整備	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
10	地域文化の振興等	31,500	0	0	0	1,500	30,000	0.00%	0.00%
11	再生可能エネルギーの利用の推進	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
12	その他地域の持続的発展に関し必要な事項	33,960	0	0	3,960	30,000	0	0.00%	11.66%

単位：千円

ii 区長アンケートの結果

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により、一部過疎地域とされた旧桂村及び旧七会村の区域の代表である区長を対象にアンケートを実施しました。

住んでいる地区の住み心地についての項目では、「住みやすい」「どちらかといえば住み

やすい」の回答が 64.71 パーセントと過半数以上になりました。

また、過疎地域に不足しているものについての項目では、回答者 16 名のうち「道路・交通の利便性」と回答したのが 15 名と最も多い結果となりました。

詳細は、別添資料の「過疎地域持続的発展計画の中間評価に係る区長アンケート集計結果」を参照してください。

第 4 章 計画の管理

1. 計画の見直し

計画の最終評価にあたっては、計画期間の最終年度に、中間評価と同様の評価方法により行い、その結果を踏まえ次期計画を策定します。

また、計画の進捗管理を随時実施し、必要がある場合には計画の改定を行います。

2. 計画の公表

過疎地域持続的発展計画は、ホームページへの掲載などを通して町民に公表します。

また、過疎地域持続的発展計画の中間評価結果についてもホームページへ掲載し公表を行います。

区分	事業名 (施設名)	事業内容 (過疎地域持続的発展計画)	所管課	事業費 合計	事業費					事業開始 年月日	事業完了 年月日	事業の効果	事業費内訳	備考	
					令和3年度	令和4年度	令和5年度(予定)	令和6年度(予定)	令和7年度(予定)						
1	(2)地域間交流	山村ふれあい交流事業	まちづくり戦略課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		小計		0	0	0	0	0	0						
2	(1)基盤整備 農業	中山間地域等直接支払交付金事業	農業政策課	4,714	1,180	1,180	1,177	1,177	0	R2.4.1 済	R7.3.31 予定	農業経営における土地条件の悪い集落に対し、国・県・市より補助を行い、農業経営の向上の支援に努める。	交付金:4,714千円	3集落 8,000円/10a×1474.43a	
		農業競争力強化基盤整備事業負担	農業政策課	5,765	916	4,849	0	0	0	R3.8.4 済	R5.3.31 済	広域的な農地の用排水改良を行い、生産コスト低減や高収益作物への転換等による産地収益力の向上が図られた。	負担金:5,765千円		
		(1)基盤整備 林業	森林経営管理意向調査	農業政策課	7,095	3,135	3,960	0	0	0	R3.10.21 済	R5.3.24 済	経営管理権集積計画を作成するため、森林所有者の経営方針の意向等を確認し、その基礎資料を作成することで、今後の森林管理の適正化が図られた。	委託料:7,095千円	
			森林環境譲与税基金森林整備	農業政策課	4,180	0	0	4,180	0	0	R5.12.1 予定	R6.3.15 予定	経営管理権集積計画を作成するため、該当森林の状態を確認することで、今後の森林管理の適正化が図られる。	委託料:4,180千円	
		(4)地場産業の振興 加工施設	鳥獣被害対策処理加工施設等の整備	農業政策課	0	-	-	-	-	-			有害鳥獣処理施設を運営することで、市内の有害鳥獣被害の軽減が図られる。		実施未定
		(4)地場産業の振興 流通販売施設	道の駅かつら移転整備事業(オートキャンプ場整備含む)	まちづくり戦略課	2,364,778	0	24,962	52,830	386,986	1,900,000	R4.6.18 済	R8.3.31 予定	国道123号バイパス那珂川大橋架設事業に伴う移転に併せ、地域活性化拠点、災害時の活動拠点等として整備が図られる。	需用費:100,000千円 委託料:99,914千円 工事請負費:2,010,000千円 公有財産購入費:92,864千円 補償金:62,000千円	R4年度→R5年度繰越あり
			物産センター山桜設備改修事業	まちづくり戦略課	13,661	5,500	8,161	0	0	0	R3.6.1 済	R5.3.24 済	物産センター山桜の設備の改修を行い利便性向上が図られた。	委託料:495千円 工事請負費:13,166円	
		(9)観光又はレクリエーション	鶏足山駐車場整備事業	まちづくり戦略課	42,935	3,795	15,625	23,515	0	0	R3.12.23 済	R5.5.31 済	駐車場の拡張工事を行い、鶏足山登山者の利便性の向上及び近隣住民の安全確保が図られた。	委託料:3,795千円 工事請負費:38,115千円 補償金:1,025千円	R4年度→R5年度繰越あり
		小計			2,443,128	14,526	58,737	81,702	388,163	1,900,000					
		3	(2)過疎地域持続的発展特別事業 情報化	光ファイバ網設備高度化更新事業	まちづくり戦略課	42,858	1,595	41,263	0	0	0	R3.8.3 済	R4.9.30 済	七倉地区の光回線の不具合を解消するため、インターネット回線の基地局サーバー更新及び機器交換を行い、利用者の利便性向上が図られた。	委託料:42,858千円
小計				42,858	1,595	41,263	0	0	0						
	(1)市町村道 道路	柘越線(改良) L 850m W 5.0m 上赤沢	都市建設課	95,243	973	15,370	31,600	47,300	0	R3.9.2 済	R7.3.31 予定	町道を整備することにより住民の安全と利便性の確保、幹線道路へのアクセス向上を図ることができ、地域住民等の道路環境の改善が図られる。	工事請負費:94,270千円 補償金:973千円	R4年度→R5年度繰越あり	
		道木橋青梅線(改良) L 1,295m W 5.0m 塩子	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		こび山線(改良) L 2,130m W 5.5m 小勝、塩子	都市建設課	1,700	0	0	0	1,700	0	R6.4.1 予定	R7.3.31 予定	町道を整備することにより住民の安全と利便性の確保、幹線道路へのアクセス向上を図ることができ、地域住民等の道路環境の改善が図られる。	委託料:1,300千円 補償金:400千円		
		押寄木・大峰線(改良) L 2,000m W 5.0m 大網	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		中妻線(改良) L 374m W 4.0m 下赤沢	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		真端線(改良) L 1,000m W 5.0m 真端	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		50号線(舗装) L 300m W 3.0m 小勝	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		46号線(舗装) L 280m W 3.5m 小勝	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		54号線(舗装) L 240m W 4.0m 塩子	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		13号線(舗装) L 980m W 3.5m 塩子	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		6-03号線(改良)(舗装) L 1,733m W 6.0m 北方、高久	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		6-04号線(舗装) L 2,064m W 6.0m 上環、下環	都市建設課	25,729	0	0	25,729	0	0	R5.5.25 済	R6.3.31 予定	経年劣化等により、損傷の激しい町道の舗装修繕を行い、安心・安全に通行できるよう利便性向上が図られる。	委託料:979千円 工事請負費:24,750千円		
		6-05号線(舗装) L 1,443m W 6.0m 上環、高久	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		7-02号線(改良)(舗装) L 500m W 5.0m 上阿野沢、岩船	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		7-03号線(舗装) L 500m W 5.0m 孫根	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0620号線(改良)(舗装) L 300m W 6.0m 阿波山、高久	都市建設課	24,387	0	24,387	0	0	0	R4.5.30 済	R5.1.19 済	経年劣化等により、損傷の激しい町道の舗装修繕を行い、安心・安全に通行できるよう利便性向上を図られた。	委託料:979千円 工事請負費:23,408千円		
		7-08号線(改良)(舗装) L 1,500m W 5.0m 阿波山	都市建設課	109,775	0	20,669	29,106	30,000	30,000	R4.6.23 済	R8.3.31 予定	経年劣化等により、損傷の激しい町道の舗装修繕を行い、安心・安全に通行できるよう利便性向上が図られる。	委託料:18,096千円 工事請負費:91,679千円		
		7-10号線(改良)(舗装) L 600m W 5.0m 粟	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0012号線(改良)(舗装) L 190m W 4.0m 下環	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0061号線(改良)(舗装) L 134m W 4.0m 下環	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0123号線(舗装) L 200m W 4.0m 北方	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
8-0140号線(舗装) L 350m W 4.0m 上環	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定			

区分	事業名 (施設名)	事業内容 (過疎地域持続的発展計画)	所管課	事業費 合計	事業費					事業開始 年月日	事業完了 年月日	事業の効果	事業費内訳	備考	
					令和3年度	令和4年度	令和5年度(予定)	令和6年度(予定)	令和7年度(予定)						
4	交通施設の整備、交通手段の確保	8-0176号線(舗装) L 97m W 4.0m 上環	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0244号線(舗装) L 1,176m W 4.0m 粟	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0312号線(舗装) L 592m W 4.0m 粟	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0343号線(舗装) L 331m W 4.0m 高久	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0349号(改良) L 80m W 3.0m 高久	都市建設課	6,473	0	0	6,473	0	0	R5.4.19 済	R5.11.30 済	経年劣化等により、損傷の激しい町道の舗装修繕を行い、安心・安全に通行できるよう利便性向上が図られた。	委託料:473千円 工事請負費:6,000千円		
		8-0443号線(改良)(舗装) L 816m W 4.0m 北方	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0512号線(改良)(舗装) L 113m W 4.0m 北方	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0568号線(舗装) L 427m W 6.0m 阿波山	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0587号線(舗装) L 539m W 4.0m 阿波山、粟	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0642号線(舗装) L 300m W 4.0m 高根、下阿野沢	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0721号線(舗装) L 207m W 4.0m 阿波山	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0723号線(舗装) L 892m W 5.0m 下阿野沢、阿波山	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0804号線(舗装) L 642m W 5.0m 上阿野沢	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0908号線(改良)(舗装) L 892m W 4.0m 上阿野沢、御前山	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-1029号線(改良)(舗装) L 509m W 5.0m 孫根	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-1032号線(舗装) L 939m W 6.0m 孫根、高根	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-1056号線(改良)(舗装) L 729m W 4.0m 錫高野	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-1075号線(舗装) L 981m W 6.0m 錫高野	都市建設課	33,330	0	0	0	33,330	0	R6.4.1 予定	R7.3.31 予定	経年劣化等により、損傷の激しい町道の舗装修繕を行い、安心・安全に通行できるよう利便性向上が図られた。	委託料:5,830千円 工事請負費:27,500千円		
		8-1078線(改良)(舗装) L 790m W 4.0m 錫高野	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-1078号線(舗装) L 1,668m W 6.0m 錫高野	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
		8-0110号線(改良) L 500m W 4.5m 上環、下環	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定	
8-0120号線(改良) L 200m W 4.5m 上環	都市建設課	31,625	0	31,625	0	0	0	R4.10.4 済	R5.3.24 済	町道を整備することにより住民の安全と利便性の確保、幹線道路へのアクセス向上を図ることができ、地域住民等の道路環境の改善が図られた。	工事請負費:31,625千円				
8-0240号線(改良) L 200m W 4.5m 粟	都市建設課	0	-	-	-	-	-					実施未定			
8-0375号線(改良) L 700m W 6.0m 高久	都市建設課	153,300	0	9,125	48,875	47,300	48,000	R5.1.4 済	R8.3.31 予定	町道を整備することにより住民の安全と利便性の確保、幹線道路へのアクセス向上を図ることができ、地域住民等の道路環境の改善が図られる。	工事請負費:130,300千円 公有財産購入費:13,875千円 補償金:9,125千円	R4年度→R5年度繰越あり			
(1)市町村道 橋りょう	二本木橋補修事業	都市建設課	15,646	0	0	15,646	0	0	R5.12.20 予定	R6.6.30 予定	経年劣化による橋梁の補修工事を行い、橋梁の長寿命化が図られる。	委託料:1,646千円 工事請負費:14,000千円			
(9)過疎地域持続的発展特別事業 公共交通	路線バス運行補助	まちづくり戦略課	168,435	26,446	29,208	33,781	37,500	41,500	R3.4.1 済	R8.3.31 予定	路線バスの運行費を補助し、既存バス路線の維持・確保が図られる。	補助金:168,435千円			
	デマンドタクシー運行事業補助	まちづくり戦略課	112,024	21,095	22,763	22,166	23,000	23,000	R3.4.1 済	R8.3.31 予定	交通弱者の交通手段を確保するため、デマンド交通「ふれあいタクシー」に対する運行補助を行い、町民が安全・快適に暮らせるための生活の足の確保が図られる。	補助金:112,024千円			
	小計		777,667	48,514	153,147	213,376	220,130	142,500							
5	生活環境の整備	(2)下水道処理施設 その他	合併浄化槽設置事業補助	下水道課	12,840	1,320	2,324	3,996	2,600	2,600	R3.4.1 済	R8.3.31 予定	補助金の交付により、合併浄化槽の設置を推進し、公共用水域の水質浄化が図られる。	補助金:12,840千円	国庫補助金:4,278千円 県補助金:4,281千円
		国道123号桂常北バイパス周辺区域 管渠埋設工事等	下水道課	150,000	0	0	0	0	0			バイパス周辺区域の下水道整備を行い、公衆衛生及び居住環境の向上並びに、公共用水域の水質保全に努める。	委託料:10,000千円 工事請負費:140,000千円	茨城県の整備事業に併せて施工のため、実施時期未定。	
		施設等の計画的な点検・改良等	下水道課	29,999	3,568	6,780	7,951	5,850	5,850	R3.8.27 済	R8.3.31 予定	下水道ストックマネジメント計画の策定により、施設を計画的かつ効率的に維持・管理することが図られる。	委託料:18,299千円 工事請負費:11,700千円		
		施設等の補修工事等	下水道課	58,868	15,328	13,904	9,636	10,000	10,000	R3.4.1 済	R8.3.31 予定	管渠及び処理場施設の補修・修繕を行い、公共用水域の水質保全に努める。	修繕費:19,086千円 路面復旧費:22,132千円 工事請負費:17,650千円		
		施設等の耐水化対策	下水道課	59,650	0	12,650	0	5,000	42,000	R4.8.22 済	R8.3.31 予定	耐水化計画に基づき施設の耐水工事を実施することにより、豪雨等による災害にあっては、継続的に汚水処理を行えるよう図られる。	委託料:12,650千円 工事請負費:47,000千円		
	小計		311,357	20,216	35,658	21,583	23,450	60,450							
	(2)認定こども園	公立認定こども園の改修工事	福祉こども課	220,926	0	0	0	176,740	44,186	R6.4.1 予定	R7.10.1 予定	公立認定こども園の改修を行い、子育て環境の確保が図られる。	委託料:6,426千円 工事請負費:214,500千円		

区分	事業名 (施設名)	事業内容 (過疎地域持続的発展計画)	所管課	事業費 合計	事業費					事業開始 年月日	事業完了 年月日	事業の効果	事業費内訳	備考	
					令和3年度	令和4年度	令和5年度(予定)	令和6年度(予定)	令和7年度(予定)						
6	子育て環境の確保、 高齢者等の保健及 び福祉の向上及び 増進	(7)市町村保健センター及 び母子健康包括支援セン ター	七会保健福祉センターの維持補修 整備工事	健康保険課	33,946	4,048	29,898	0	0	0	R3.9.17 済	R5.1.6 済	空調設備を更新して、環境を整備が図られた。	委託料:5,346千円 工事請負費:28,600千円	
		小計			254,872	4,048	29,898	0	176,740	44,186					
7	医療の確保	(1)診療施設 診療所	超音波画像診断装置更新	健康保険課	2,849	0	2,849	0	0	0	R5.2.7 済	R5.3.9 済	診察精度の向上が図られた。	備品購入費:2,849千円	
		(3)過疎地域持続的発展特 別事業 自治体病院	内視鏡洗浄消毒装置更新	健康保険課	1,804	0	0	1,804	0	0	R5.12.1 予定	R5.12.25 予定	内視鏡洗浄消毒装置を更新することで、診察環境整備 の向上が図られる。	備品購入費:1,804千円	
		(1)診療施設 沢山診療所歯科診療室	歯科診療ユニットの更新	健康保険課	6,655	0	6,655	0	0	0	R5.1.12 済	R5.3.31 済	老朽化した歯科診療ユニットを更新することによって、 診察環境整備の向上が図られた。	備品購入費:6,655千円	
		小計			11,308	0	9,504	1,804	0	0					
8	教育の振興	(1)学校教育関連施設 校舎	七会小学校校舎外壁修繕事業	教育委員会事務局	1,584	1,584	0	0	0	0	R3.8.3 済	R3.9.30 済	点検で是正命令のあった箇所を補修し、施設環境の安全 が図られた。	工事請負費:1,584千円	
			桂小学校校舎屋上防水改修事業	教育委員会事務局	14,795	0	14,795	0	0	0	R4.6.17 済	R4.11.2 済	長寿命化計画に基づいた屋上部分の改修により、施設 環境の改善が図られた。	工事請負費:14,080千円	
			桂小学校屋内運動場内部改修事 業	教育委員会事務局	18,448	0	0	0	1,677	16,771	R6.7.1 予定	R7.3.25 予定	長寿命化計画に基づいて屋内運動場を改修し施設環 境の改善が図られる。	委託料:1,677千円 工事請負費:16,771千円	
			沢山小学校校舎改修事業	教育委員会事務局	57,844	0	11,363	4,225	42,256	0	R4.6.20 済	R7.3.25 予定	長寿命化計画に基づいて校舎を改修し施設環境の改 善が図られる。	委託料:4,225千円 工事請負費:53,619千円	
			沢山小学校屋内運動場内部改修 事業	教育委員会事務局	18,975	0	0	0	1,725	17,250	R6.7.1 予定	R7.3.25 予定	長寿命化計画に基づいて屋内運動場を改修し施設環 境の改善が図られる。	委託料:1,725千円 工事請負費:17,250千円	
		(1)学校教育関連施設 スクールバス	七会小学校スクールバス運行	教育委員会事務局	60,824	10,698	10,775	11,461	13,945	13,945	R3.4.1 済	R8.3.31 予定	児童の通学手段としてスクールバスを運行させること により、遠距離通学となる児童の負担軽減が図られる。	委託料:60,824千円	
			桂小学校スクールバス運行	教育委員会事務局	51,030	0	11,115	11,803	14,056	14,056	R3.4.1 済	R8.3.31 予定	児童の通学手段としてスクールバスを運行させること により、遠距離通学となる児童の負担軽減が図られる。	委託料:51,031千円	
		(1)学校教育関連施設 その他	通学費補助	教育委員会事務局	15,375	2,976	2,939	2,976	3,295	3,189	R3.4.1 済	R8.3.31 予定	七会地区から常北中に遠距離通学する生徒に、路線 バスの定期券を購入して通学させることで、生徒及び 保護者の負担の軽減が図られる。	役務費:15,376千円	
		(3)集会施設、体育施設等 体育施設	花山体育館屋根防水修繕事業	教育委員会事務局	3,000	0	0	0	0	3,000	R7.7.1 予定	R8.3.31 予定	施設環境の改善と長寿命化が図られる。	委託料:3,000千円	
			花山体育館耐震診断・耐震補強事 業	教育委員会事務局	48,048	5,159	3,696	0	39,193	0	R3.8.11 済	R7.3.31 予定	施設の安全な利用と維持管理が図られる。	委託料:10,901千円 工事請負費:37,147千円	
			七会体育館外壁等修繕事業	教育委員会事務局	5,841	0	858	4,983	0	0	R4.8.9 済	R5.9.28 済	施設環境の改善と長寿命化が図られた。	委託料:858千円 工事請負費:4,983千円	
		(3)集会施設、体育施設等 公民館	桂公民館外壁修繕事業	教育委員会事務局	52,877	0	0	0	52,877	0	R6.4.1 予定	R7.3.31 予定	施設環境の改善と長寿命化が図られる。	委託料:3,487千円 工事請負費:49,390千円	
			七会町民センター空調設備改修事 業	まちづくり戦略課	13,530	0	0	6,017	7,513	0	R5.5.11 済	R7.3.31 予定	設備の老朽化により突然故障になった場合、利用者 に対して快適な利用環境が提供できなくなるため、設備 の改修が図られる。	委託料:990千円 工事請負費:12,540千円	
		(3)集会施設、体育施設等 図書館	桂図書館・郷土資料館空調設備他 改修事業	教育委員会事務局	84,766	0	6,820	77,946	0	0	R4.10.31 済	R6.3.26 予定	施設環境の改善と長寿命化が図られる。	委託料:6,820千円 工事請負費:77,946千円	
小計			446,937	20,417	62,361	119,411	176,537	68,211							
9	集落の整備				0										
		小計			0										
10	地域文化の振興等	(1)地域文化振興施設等 地域文化振興施設	山村文化資源伝習館屋根等改修 事業	教育委員会事務局	31,500	0	0	0	1,500	30,000	R6.4.1 予定	R8.3.31 予定	施設環境の改善と長寿命化が図られる。	委託料:1,500千円 工事請負費:30,000千円	
		小計			31,500	0	0	0	1,500	30,000					
11	再生可能エネルギー の利用の推進				0										
		小計			0										
12	その他地域の持続 的発展に関し必要な 事項		桂町民センター整備事業	総務課 教育委員会事務局	33,960	0	0	3,960	30,000	0	R5.11.6 済	R7.3.20 予定	支所機能と公民館機能を統合することにより、業務の 効率化と町長の利便性向上が図られる。	委託料:3,960千円 工事請負費:30,000千円	R5年度 教育委員会事務局 R6年度 総務課
		小計			33,960	0	0	3,960	30,000	0					
合計					4,353,587	109,316	390,568	441,836	1,016,520	2,245,347					

<集計結果>

過疎地域持続的発展計画の
中間評価に係る区長アンケート集計結果

令和5年12月

<城里町>

1. アンケート集計数

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により指定されている、旧桂村及び旧七会村区域を対象とし、地域の代表者である区長へのアンケートを実施しました。

アンケート期間は、令和5年11月1日から令和5年11月24日までの24日間で実施し、アンケート対象者数21名に対して、回答数17名、回答率80.95パーセントでした。

2. アンケート集計結果

▼過疎地域に対する認知度

問1 桂地区、七会地区が過疎地域に指定されていることを知っていますか。

(単数回答)

	N	%
知っている	15	88.24
知らなかった	2	11.76
全体	17	100.00

▼過疎地域の居住地満足度

問2 住んでいる地区の住み心地についてどう思いますか。

(単数回答)

	N	%
住みやすい	4	23.53
どちらかといえば住みやすい	7	41.18
普通	1	5.88
どちらかといえば住みにくい	3	17.65
住みにくい	2	11.76
全体	17	100.00

問3 問2の回答の理由がありましたらお答えください。

(自由記述)

回答者数 15名

- ・住みやすい理由 (どちらかといえば住みやすい含む)

旧友がいるから

地域の連携があり、問題点などを共有でき、話し合いや協議がし易い

自然豊か・静か・穏やかで生活しやすい

住宅が密集していない

長く住んでいるので安心感がある

災害や犯罪が少ない

何もないところだが、それが良い

- ・住みにくい理由 (どちらかといえば住みにくい含む)

若者が少ない

県道で大型トラックが多く走っているのに歩道がない所が多い

交通が不便

商業施設や病院が近くに無い

▼過疎地域の人口に対するイメージ

問4 住んでいる地区の人口の増減についてどのように感じますか。

(単数回答)

	N	%
人が増えたと感じる	0	0.00
少し人が増えたと感じる	1	5.88
変わらない	1	5.88
少し人が減ったと感じる	5	29.41
人が減ったと感じる	10	58.83
全体	17	100.00

問5 問4の回答の理由がありましたらお答えください。
(自由記述)


回答者数 15名

- ・人が増えたと感じる (少し人が増えたと感じる含む)
回答者なし
- ・人が減ったと感じる (少し人が減ったと感じる含む)
高齢化による人口の自然減少が増加
若い世代の流出が多い
子どもが少ない
結婚しない人が多い、結婚しても地元を離れた生活している
空き家が多くなった

▼過疎地域に不足している要素

問6 桂地区、七会地区に不足しているものは何だと思えますか。
(複数回答)

回答者数 16名



- その他
- ・ガソリンスタンド、ATM、病院が旧常北町区域に集中している
 - ・就業場所が少ない

▼過疎地域に対する意見・要望

問7 過疎地域に対する意見や要望を、ご自由にお書きください。

(自由記述)

回答者数 13名

- ・子どもの声が地域から消えている
- ・人が集まる施設・観光、イベント
- ・どういうふうになれば町内に戻ってくるかを考えて欲しい
- ・結婚しても地元で生活して欲しい
- ・買物、交通弱者対策、安心安全な自転車・歩行者用通路の整備
- ・道路が基礎インフラとなると思うので道路整備と河川整備を進めてもらいたい
- ・生活圏域内の道路整備
- ・産業が少なく、仕事が無い
- ・地域のブランドが少なくアピールが上手くない
- ・企業誘致・移住希望者へのPR
- ・住居付近の空き家、耕作放棄地の増加により、住環境が劣悪になっている
- ・過疎地域の指定によっての利点を最大限利用して欲しい
- ・生活するのに困らないので現在のままで良い