

【記載例】

様式第3号（第10条関係）

中間前金払認定申請書

平成28年 8月 1日	
城里町長 様	
請負人 住 所 城里町石塚〇〇〇〇	
商号又は名称 (株) 〇〇建設	
代表者名 〇〇 〇〇 ⑩	
下記の工事について、中間前金払の支払を申請したいので、要件を具備していることを認定されたく請求します。	
記	
工 事 名	平成28年度 国補道改第〇号 町道〇〇〇〇号線道路改良工事
工 事 場 所	城里町〇〇地内
契約年月日	平成28年5月9日
工 期	平成28年5月10日 から 平成28年9月30日まで
請負代金額	27,000,000 円
摘 要	現在の進捗状況は次のとおりです。 ・工期は工程表の約57.3%を完了している。 ・当該工事に係る作業に要する経費（出来高金額）は、請負代金額の約61.0%です。

<添付資料>

工事履行報告書（様式第4号）

工程表（様式第5号）

【記載例】 工種は、種別、細別まで区分する必要はありません。

様式第4号（第10条関係）

工事履行報告書（中間前金払用）

平成28年8月1日					
城里町長		様			
①直接工事費に占める各工種の額の割合		請負人 住所 城里町石塚〇〇〇〇			
		商号又は名称 (株)〇〇建設 代表者名 〇〇 〇〇 (印)			
工事名	平成28年度 国補道改第〇号		②全体の予定工程に対して、報告次点（8月1日）までに予定している工程の割合		
工事場所	城里町〇〇地内				
工期	平成28年5月10日 から 平成		③全体の予定工程に対して、報告次点（8月1日）までに実施した工程の割合		
請負代金額	27,000,000円				
工種	構成比 (%)	予定 (%)	実施 (%)	出来高金額 (円)	備考
準備工	① 10.0	② 100.0	③ 100.0	④ 2,500,000	④出来高金額＝ 請負代金（税抜） ×①構成比 (%) ×③実施工程 (%)
土工	20.0	60.0	60.0	3,000,000	
法面工	10.0	100.0	100.0	2,500,000	
用水工	10.0	100.0	100.0	2,500,000	
排水工	10.0	100.0	100.0	2,500,000	
舗装工	15.0	0.0	0.0	0	
構造物撤去工	5.0	0.0	0.0	0	
仮設工	10.0	40.0	40.0	1,000,000	
共通仮設工	10.0	50.0	50.0	1,250,000	
小計	100.0			15,250,000	
消費税及び地方消費税額				1,220,000	請負代金額との比率 (61.0) %
合計金額				16,470,000	

【条件の確認】
すでに行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上か。
出来高金額が請負代金額の2分の1以上か。

<注意事項>

- 構成比は直接工事費に占める各工種毎の構成割合を、予定、実施工程は報告時点の状況を、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税を控除した金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものを、請負代金額との比率は、請負代金額に対する出来高金額の合計金額の割合を、それぞれ記入すること。
なお、実施工程が確認できる資料（予定工程表に実施工程を記入したもの等）を添付すること。
- 実施工程の計は50%以上、請負代金額との比率は50%以上であること。

【記載例】 工程表は、契約締結時に提出したものを活用しても結構です。

工 程 表

工事番号, 工事名 平成28年度国補道改〇号 町道〇〇〇〇号線道路改良工事		工期 平成28年 5月 10日から 平成28年 9月 30日まで	受注者 住所 城里町石塚〇〇〇〇 商号名 (株)〇〇建設 氏名 〇〇 〇〇 印											
工事場所 城里町〇〇地内		請負代金額 27,000,000円												
工種	年月日	5月 1020	6月 1020	7月 1020	8月 1020	9月 1020	10月 1020	11月 1020	12月 1020	1月 1020	月 1020	月 1020	月 1020	算出基礎
準備工	工程	[Gantt Chart: 5/10-5/20]												進捗率
	進捗率	[Progress: 5/10-5/20]												
土工	工程	[Gantt Chart: 6/10-8/10]												進捗率
	進捗率	[Progress: 6/10-8/10]												
法面工	工程	[Gantt Chart: 8/10-8/20]												進捗率
	進捗率	[Progress: 8/10-8/20]												
用水工	工程	[Gantt Chart: 6/10-7/10]												進捗率
	進捗率	[Progress: 6/10-7/10]												
排水工	工程	[Gantt Chart: 7/10-7/20]												進捗率
	進捗率	[Progress: 7/10-7/20]												
舗装工	工程	[Gantt Chart: 9/10-9/20]												進捗率
	進捗率	[Progress: 9/10-9/20]												
構造物撤去工	工程	[Gantt Chart: 8/10-8/20]												進捗率
	進捗率	[Progress: 8/10-8/20]												
仮設工	工程	[Gantt Chart: 6/10-8/10]												進捗率
	進捗率	[Progress: 6/10-8/10]												
共通仮設工	工程	[Gantt Chart: 5/10-9/10]												進捗率
	進捗率	[Progress: 5/10-9/10]												
進 捗 率 計														
注	比重度……該当工種充当額 / 請負代金額 } 町側で記入 摘要 進捗率……比重度×工種別完成率													

【条件の確認】
申請時点で、工期の2分の1を経過しているか。

予定工程（黒線）
全体の予定工期に対する、報告次点（8月1日）での予定工期割合を、様式第4号の②に記載する。

予定工程（朱線）
全体の予定工期に対する、報告次点（8月1日）までに実施した工程の割合を、様式第3号の③に記載する。

【条件の確認】
工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われているか。
予定工程（黒線）に実施工程（朱線）が対応しているか。
※変更が生じている場合は、変更後の工程表により確認すること。

工期の2分の1